

HARMOGRAM POSTUPU PRÁC – VECNÝ A ČASOVÝ

Stavba: Zníženie a racionalizácia ekon. nákladov v zákl. edukačnom centre obce Kamienka

Popis pracovnej činnosti	Mesiac					
	1	2	3	4	5	6
SO 01 Hlavná budova						
A1 Zateplenie budovy						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Ostatné konštr. a práce –búranie+presun hmôt HSV						
Izolácie tepelné						
Konštrukcie klampiarske						
Konštrukcie doplnkové kovové						
Dokončovacie práce – maľby						
A2 obnova strešného pláštá						
Konštrukcie doplnkové kovové						
A3 Bezbariérové prístupy						
Zemné práce						
Zakladanie						
Zvislé a kompletné konštrukcie						
Vodorovné konštrukcie						
Presun hmôt HSV						
Konštrukcie doplnkové kovové						
Montáže dopr.zriad.sklad.zar.a váh						
SO 03 Materská škola						
Zemné práce						
Zakladanie						
Zvislé a komplexné konštrukcie						
Vodorovné konštrukcie						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Ostatné konštrukcie a práce – búranie						
Presun hmôt HSV						
Izolácie proti vode a vlhkosti						
Izolácie tepelné						
Konštrukcie doplnkové kovové						
Podlahy z dlaždíc						
Podlahy povlakové						
Dokončovacie práce a obklady						
Dokončovacie práce – nátery						
Dokončovacie práce – maľby						
Zdravotná technika						
Ústredné vykurovanie						
Vnútoraná elektroinštalácia						
Bleskozvod						
Vybavenie školy						

Práce urobené do 31.7.2011

SO 01 – A1 Zateplenie budovy

- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie – zateplenie
- Ostatné konštrukcie a práce búracie – montáž lešenia, vyburanie okien
- Presun hmôt HSV
- Konštrukcie klampiarske – demontáž a montáž parapetov
- Konštrukcie doplnkové kovové – montáž okien a dverí

SO-01-A2 Obnova strešného plášťa

SO-01-A3 Bezbariérové prístupy

SO-03-A101 Materská škola

- Zemné práce – výkop ryhy
- Zakladanie – základové pásy
- Zvislé a kompletne konštrukcie – murivo premac
- Presun hmôt HSV
- Zdravotechnika – výkop ryhy, montáž potrubia, rúrové vedenie, bleskozvod

Práce urobené do 31.8.2011

SO 01 – A1 Zateplenie budovy - komplet

- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie – komplet
- Ostatné konštrukcie a práce búracie – komplet
- Presun hmôt HSV - komplet
- Izolácie tepelné - komplet
- Konštrukcie klampiarske – komplet
- Konštrukcie doplnkové kovové – komplet
- Dokončovacie práce - maľby - komplet

SO-01-A2 Obnova strešného plášťa – komplet dokončenie

SO-01-A3 Bezbariérové prístupy – komplet dokončenie

SO-03-A101 Materská škola

- Zemné práce – komplet dokončené
- Zakladanie – komplet dokončené
- Zvislé a kompletne konštrukcie – murivo premac, murivo porotherm, preklady
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie – základová doska, výstuž karí sieť
- Ostatné konštrukcie a práce
- Presun hmôt HSV
- Vodorovné konštrukcie- debnenie stropov, betón stropov, výstuž stropov

- Izolácie proti vode a vlhkosti – izolácia proti zemnej vlhkosti, lepenka
- Izolácie tepelné
- Konštrukcie tesárske- konštrukcie tesárske
- Konštrukcie klampiarske
- Konštrukcie stolárske
- Konštrukcie doplnkové kovové
- Podlahy z dlaždíc
- Podlahy povlakové
- Dokončovacie práce a obklady
- Dokončovacie práce nátery, maľby
- Zdravotechnika – výkop ryhy, montáž potrubia, rúrové vedenie, kanalizácia
- Ústredne vykurovanie
- Vnútoraná elektroinštalácia
- Bleskozvod
- Vybavenie školy

Práce urobené do 31.9.2011

SO-03-A101 Materská škola

- Zvislé a kompletne konštrukcie – komplet
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie – komplet
- Ostatné konštrukcie a práce- komplet
- Presun hmôt HSV
- Vodorovné konštrukcie- komplet
- Izolácie proti vode a vlhkosti – komplet
- Izolácie tepelné- komplet
- Konštrukcie tesárske- komplet
- Konštrukcie klampiarske - komplet
- Konštrukcie stolárske
- Konštrukcie doplnkové kovové - komplet
- Podlahy z dlaždíc
- Podlahy povlakové
- Dokončovacie práce a obklady
- Dokončovacie práce nátery, maľby
- Zdravotechnika – vnútoraná kanalizácia, vnútorne rozvody vody
- Ústredne vykurovanie – rozvodne potrubie
- Vnútoraná elektroinštalácia – vnútorný rozvod elektroinštalácie
- Bleskozvod- komplet
- Vybavenie školy

- Izolácie proti vode a vlhkosti – izolácia proti zemnej vlhkosti, lepenka
- Izolácie tepelné
- Konštrukcie tesárske- konštrukcie tesárske
- Konštrukcie klampiarske
- Konštrukcie stolárske
- Konštrukcie doplnkové kovové
- Podlahy z dlaždíc
- Podlahy povlakové
- Dokončovacie práce a obklady
- Dokončovacie práce nátery, maľby
- Zdravotechnika – výkop ryhy, montáž potrubia, rúrové vedenie, kanalizácia
- Ústredne vykurovanie
- Vnútoraná elektroinštalácia
- Bleskozvod
- Vybavenie školy

Práce urobené do 31.9.2011

SO-03-A101 Materská škola

- Zvislé a kompletne konštrukcie – komplet
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie – komplet
- Ostatné konštrukcie a práce- komplet
- Presun hmôt HSV
- Vodorovné konštrukcie- komplet
- Izolácie proti vode a vlhkosti – komplet
- Izolácie tepelné- komplet
- Konštrukcie tesárske- komplet
- Konštrukcie klampiarske - komplet
- Konštrukcie stolárske
- Konštrukcie doplnkové kovové - komplet
- Podlahy z dlaždíc
- Podlahy povlakové
- Dokončovacie práce a obklady
- Dokončovacie práce nátery, maľby
- Zdravotechnika – vnútoraná kanalizácia, vnútorne rozvody vody
- Ústredne vykurovanie – rozvodne potrubie
- Vnútoraná elektroinštalácia – vnútorný rozvod elektroinštalácie
- Bleskozvod- komplet
- Vybavenie školy

Práce urobené do 31.10.2011

SO-03-A101 Materská škola

- Presun hmôt HSV- komplet
- Konštrukcie stolárske- komplet
- Podlahy z dlaždíc
- Podlahy povlakové
- Dokončovacie práce a obklady
- Dokončovacie práce nátery, maľby
- Zdravotechnika – , vnútorne rozvody vody, kompletáž
- Ústredne vykurovanie – rozvodne potrubie, kompletáž
- Vnútorná elektroinštalácia – vnútorný rozvod elektroinštalácie, kompletáž
- Vybavenie školy

Práce urobené do 31.11.2011

SO-03-A101 Materská škola

- Podlahy z dlaždíc - komplet
- Podlahy povlakové - komplet
- Dokončovacie práce a obklady - komplet
- Dokončovacie práce nátery, maľby - komplet
- Zdravotechnika – komplet
- Ústredne vykurovanie – komplet
- Vnútorná elektroinštalácia – komplet
- Vybavenie školy - komplet



U KAMIEŇKE DŇA: 12.8. 2011.

PREUZAL: STAROSTA OBCE

