



## ZÁZNAM

### z kontrolného dňa stavby č.1

„Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu.

V Kamienke dňa: 15.7.2011

Program : 1/ Otvorenie

2/ Obhliadka stavby

3/ Kontrola plnenia úloh z pracovného stretnutia č.1 a 2

4/ Finančné plnenie

5/ Vyjadrenie investora stavby

6/ Záver

1/ Otvorenie a privítanie pozvaných hostí uskutočnil starosta obce.

2/ Obhliadka stavby – obhliadka stavby sa uskutočnila spoločne v stanovenom čase, každý zo zúčastnených sa vyjadril samostatne ku každému problému na stavbe.

3/ Pri obhliadke stavby bolo zistené, že neboli splnené úlohy z pracovného stretnutia č.1 a 2 a to: a/bod. 3a t. j. posilnenie počtu pracovníkov na stavbe a zintenzívnenie prác na jednotlivých pracoviskách ZŠ.

b/dodávateľ stavby nesplnil bod 3b zo záznamu pracovného stretnutia č.1 t.j. nepredložil vecný a časový harmonogram stavby s dodržaním termínu odovzdania stavby 30.11.2011 podľa ZoD a jeho dodatku č.2/a.

c/ Investor stavby a vedenie školy požaduje aby dodávateľ stavby stanovil v harmonograme prác tak aby všetky práce v starej časti školy t.j. v blokoch A, B, C boli prevedené najneskôr do 27.8.2011, nakoľko je nutné vykonať ďalšie práce k zahájeniu školského roku.

4/ Finančné plnenie, podľa vyjadrenia dodávateľa stavby ku koncu mesiaca júl bude prestávané 20 % s celkového finančného objemu stavby.

5/Vyjadrenie dodávateľa stavby :dodávateľ stavby žiada o doriešenie chýbajúcich prác v rozpočte stavby t.j. a/parapetné dosky vnútorné

b/búracie práce /sklobetóny, dverné otvory do novej MŠ

c/zateplenie špaliet soklov

6/Investor stavby upozorňuje dodávateľa stavby aby pri vyhotovovaní faktúry dodržal druh účtovných dokladov požiadajúcich MP SR, fotodokumentáciu a faktúru v 7 x.



OBEC KAMIENKA

## PREZENČNÁ LISTINA

z kontrolného dňa stavby: „**Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka**“

ktoré sa uskutočnilo dňa: 15.7.2011 o 8,00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Za investora: Ing. Juraj Jedinák, starosta obce .....  
PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy .....  
p. Peter Bittner .....

Za dodávateľa: JUDr. Elzner .....  
Ing. Martin Muravský, .....  
Ing. Jozef Krajčovič .....  
p. Emil Labaš, .....

Za projektanta: Ing. Vladislav Slosarčík .....

Za stavebný dozor investora: Rudolf Kralevič .....