



OBEC KAMIENKA



## ZÁZNAM

### z kontrolného dňa stavby č.2

„Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu.  
V Kamienke dňa: 3.8.2011

Program : 1/ Otvorenie  
2/ Obhliadka stavby  
3/ Kontrola plnenia úloh z pracovného stretnutia č.1 a 2  
a kontrolného dňa stavby č.1  
4/ Finančné plnenie, plnenie harmonogramu výstavby  
5/ Záver

1/ Otvorenie a privítanie pozvaných hostí uskutočnil starosta obce.  
2/ Obhliadka stavby – obhliadka stavby sa uskutočnila spoločne v stanovenom čase, každý zo zúčastnených sa vyjadril samostatne ku každému problému na stavbe.  
3/ Pri obhliadke stavby bolo zistené, že neboli splnené úlohy z pracovného stretnutia č.1 a 2 a to: a/bod. 3a t. j. posilnenie počtu pracovníkov na stavbe a zintenzívnenie prác na jednotlivých pracoviskách ZŠ.  
b/dodávateľ stavby predložil harmonogram výstavby ale tento harmonogram sa má spracovať podľa požiadaviek investora presnými dátami začatia a ukončenia napr. Dokonca augusta ,dokonca septembra, dokonca októbra, dokonca novembra..

c/ Investor stavby a vedenie školy požaduje aby dodávateľ stavby stanovil v harmonograme prác tak aby všetky práce v starej časti školy v blokoch A, B, C boli prevedené najneskôr do 27.8.2011 t.j.

- je nutné previesť demontáž strešnej krytiny, montáž izolácie v podkrovi a opätovnú montáž novej krytiny.
  - bezbarierový vstup – je nutné začať ako aj ukončiť termínom od 4.8.2011
  - debnenie stropov, prievlakov, vencov bude sa prevádzkať podľa projektu statika ,systémové debnenie.

- 
- 
- naoko ko je nutné vykonať ďalšie práce k zahájeniu školského roku

- 4/ Finančné plnenie, podľa vyjadrenia dodávateľa stavby ku koncu mesiaca júl bude vystavená faktúra na čiastku cca 20% plnenia s celkového fin. plnenia stavby.
- 5/ Investor stavby upozorňuje dodávateľa stavby aby pri vyhotovovaní faktúry dodržal druh účtovných dokladov po žiadajúcich MP SR, dokumentáciu a faktúru v 7 x.
- 6/ Investor stavby upozorňuje dodávateľa stavby aby pri objednávaných stavebných materiálov požadovali Certifikáty materiálu alebo zhody materiálu, ktoré je nutné ku kolaudácii stavby doložiť dodávateľom za všetky druhy zabudovaného materiálu na stavbe.
- 7/ fir. Aluminium s.r.o. sa zaviazala, že parapetné dosky pri kuchyni dodá a osadí bez nároku na úhradu, ostatné parapetné dosky vnútorne v celkovej dĺžke cca 72 bm dodá a namontuje v cene 388,- Eur plus montáž
- 8/ Na základe, že výkresy statiky t.j. Výroba armatúry nebola dostatočne zrozumiteľná bolo pri osobnom jednaní s dodávateľom a stav dozora s projektantom dohodnuté, že spracuje vykonávací projekt statiky.



OBEC KAMIENKA

## PREZENČNÁ LISTINA

z kontrolného dňa stavby: „**Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka**“

ktoré sa uskutočnilo dňa: 3.8.2011 o 9,00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Za investora: Ing. Juraj Jedinák, starosta obce .....  
PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy.....  
p. Peter Bittner .....

Za dodávateľa: JUDr. Elzner *v.o. HVEČST* .....  
Ing. Martin Muravský, .....  
Ing. Jozef Krajčovič .....  
p. Emil Labaš, .....

Za projektanta: Ing. Vladislav Slosarčík .....

Za stavebný dozor investora: Rudolf Kralevič .....

Za agentúru: PaedDr. Ondej Mokriš .....