



OBEC KAMIENKA

Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka

ITMS kód 22110120493

ZÁZNAM

z kontrolného dňa stavby č.4

„Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu.

V Kamienke dňa: 30.9.2011

Program : 1/ Otvorenie

2/ Obhliadka stavby

3/ Kontrola plnenia úloh z kontrolného dňa stavby č.3

4/ Plnenie harmonogramu výstavby

5/ Záver

1/ Otvorenie a privítanie pozvaných hostí uskutočnil starosta obce na obecnom úrade.

2/ Obhliadka stavby – obhliadku stavby sa uskutočnila, každý zo zúčastnených sa mohol vyjadriť samostatne ku každému problému na rokovaní.

3/ Dodávateľ stavby predložil harmonogram výstavby, kontrola jeho plnenia do 30.9. 2011

a/ Zateplenie budovy – komplet: Úprava povrchov, osadenie: nesplnené t.j. sokel

Termín ukončenia prác 6.10.2011,

Izolácie tepelné – Termín ukončenia prác 3.10.2011

Konštrukcie klampiarske – Termín ukončenia prác 7.10.2011

b/ Obnova strešného plášťa: konštrukcie klampiarske – nesplnené, nie sú osadené strešné okná z pozinkovaného plechu, úžľabia, hrebenáče, oplechovanie komínov, snehové lapače tyčové, oplechovanie vstupnej striešky, opätovné namontovanie bleskozvodov.

Termín ukončenia prác 7.10.2011

c/ Bezbariérový prístup – Termín ukončenia prác- 5.10.2011

d/ Materská škola: Zvislé a kompletne konštrukcie – dokončiť štítové murivo

Termín ukončenia prác – 10.10.2011

Ostatné konštrukcie a práce - montáž lešenia Termín montáže. 10.10.2011

Vodorovné konštrukcie: výstuž, betón druha časť II.NP

Termín dokončenia prác 3.10.2011

Konštrukcie tesárske – montáž strešnej konštrukcie, Termín nástupu 4.10.2011

Konštrukcie klampiarske – montáž strešnej krytiny, Termín nástupu 14.10.2011

Úprava povrchov – vonkajšie zateplenie, Termín nástupu 15.10.2011

Konštrukcie doplnkové kovové- osadenie okien Termín nástupu 14.10.2011

Zdravo technika: plní sa v suteréne, prípojka

Ústredné vykurovanie : plní sa v suteréne, prípojka

4/Záver- Investor stavby a vedenie školy požaduje aby dodávateľ stavby urýchlene

dokončil s prácami na objektoch v ktorých prebieha vyučovací proces t. j.

v bodoch 4a, b, c, v blokoch A, B, C a zároveň konštatuje, že stavebné práce nepostupujú podľa harmonogramu výstavby,

- 5 a/Investor stavby upozorňuje dodávateľa stavby aby pri vyhotovovaní faktúry dodržal druh účtovných dokladov požadujúcich MP SR, dokumentáciu a predkladal faktúry v siedmych vyhotoveniach -7 x.
- 5b/ Zástupca fir. Alumínium systém s.r.o. sa zaviazala, že vstupné dvere do MŠ budú prerobené s dodaním nového zámku na päť uzáverové, vymeniť na schodišti okno s pevným sklom za otváranie s ovládaním v 1/3 od spodku, preto žiadame o splnenie úlohy.
- 5c/ EURO-BUILDING, s.r. Bratislava v zastúpení fir. Alumínium systém s.r.o. predložila tri varianty a/ pásový schodolez , cena ... 5 500, Eur s DPH
b/šikma schod, plošina V 65 ZM 110582 . 15 714 Eur.
c/ šikma schod, plošina V 65 ZM 110453 ..21 859 Eur
- Vyjadrenie investora:
Investor stavby požaduje dodávku a montáž šikmej schodiskovej invalidnej plošiny podľa projektovej dokumentácie chválenej stavebným úradom.
- 5d/Investor stavby požaduje od gen. projektanta zakreslenie požiadaviek od zástupcu OR HaZZ a RÚVZ V Starej Ľubovňa zo záznamu z prac. stretnutia č.4.
- 5e Investor stavby žiada dodávateľa stavby o prevedenie poriadku na stavenisku

PREZENČNÁ LISTINA

z kontrolného dňa stavby: „Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

ktoré sa uskutočnilo dňa: 30.9.2011 o 9,00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Za investora: Ing. Juraj Jedinák, starosta obce
PaedDr. Oľga Gregová

Za dodávateľa: Ing. Stopka Miloš, predseda predstavenstva
JUDr. Elzner
Ing. Martin Muravský
Ing. Jozef Krajčovič
p. Emiľ Labaš

Za projektanta: Ing. Vladislav Slosarčík

Za stavebný dozor investora: Rudolf Kralevič

Za agentúru: PaedDr. Ondrej Mokriš

„KROSEN KOZKA“