



ZÁZNAM z pracovného stretnutia na stavbe č.3

„Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu
V Kamienke dňa:12.8.2011

Program:1/ Otvorenie

2/Obhliadka stavby

3/Kontrola plnenia úloh z kontrolného dňa č.2

4/Plnenie harmonogramu výstavby

5/Závazne vyjadrenie dodávateľa stavby

6/Rôzne a záver

1/ Otvorenie a privítanie pozvaných hostí uskutočnil starosta obce.

2/ Obhliadka stavby, sa uskutočnila spoločne so všetkými pozvanými,
a každý zo zúčastnených sa vyjadril samostatne,

3/ Kontrola úloh z kontrolného dňa č.2:stavby dodávateľ stavby predložil harmonogram
výstavby na kontrolnom dni stavby, ale tento harmonogram sa má spracovať podľa
požiadaviek investora presnými dátami začatia a ukončenia prác napr. dokonca augusta
,dokonca septembra, dokonca októbra, dokonca novembra.

- Tento bod bol splnený – harmonogram prác bol predložený teraz na pracovnom
stretnutí stavby,
 - Práce bod bodom c/ t.j. aby všetky práce v starej časti školy v blokoch A,
B, C
boli prevedené najneskôr do 27.8.2011 – práce pokračujú, krytina, izolácia,
bezbariérový vstup, vysprávkovanie vnútra školy, WC. .
- debnenie stropov, prievlakov, venci bude sa prevádzať podľa projektu statika.
Boli vypracované nové výkresy statiky.

- Bod č.7 t.j. dodávka a montáž vnútorných parapetov, boli zamerané a dohodnuté s fir. nesplnené,/ bola daná objednávka školy/ žiadame určiť nový 100 % termín prevedenia prác t.j. do..13.8.2011 .

Nové požiadavky investora: a/nástup tesárov na debnenie, termín 15.8.2011.

b/nástup železiarov, výroba a montáž výstuže termín začatia a dokončenia 15.8.2011.

c/fasáda, hlavná stavba termín dokončenia: 17.8.2011

d/ bezbariérový vstup termín dokončenia 25.8.2011

a dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny: termín dodávky a montáže Ing. Krajčovič prejedná s fir. BB o dodávke a montáži plošiny, termín nástupu.

e/ukončenie vonkajšej kanalizácie: termín ukončenia do 20.8.2011

f/príprava reziva na strechu MŠ, krytiny, izolácie tepelnej pod strechu,19.8.2011
Ing. Krajčovič oboznámi investora o ďalšom postupe prác. Zodp. Ing. Krajčovič

4/Plnenie harmonogramu výstavby: Investor nie je spokojný s doterajším postupom stavebných prác a požaduje od jednotlivých dodávateľov k zodpovednému prístupu a plneniu časovému harmonogramu.

5/Závazne vyjadrenie dodávateľa stavby k stanovenému termínu ukončenia stavby nakoľko jednotlivé úkony prác debnenie, armovanie, a hlavne betonáž vyžadujú časové odstupy ďalších stavebných prác :Vyjadrenie zástupcu dodávateľa EURO-BUILDING, a.s. , stavbyvedúceho Ing. Krajčoviča ktorý prehlasuje,že termín ukončenia stavby bude splnený.

6/Rôzne a záver: Urobiť poriadok na stavinisku.



Ing. Vladislav Slosarčík, projektant

PREZENČNÁ LISTINA

z pracovného stretnutia stavby: „**Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka**“

ktoré sa uskutočnilo dňa: 12.8.2011 o 9,00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Za investora: Ing. Juraj Jedinák, starosta obce
PaedDr. Oľga Gregová
p. Peter Bittner

[Handwritten signature]
NEPRÍTOMNÝ
NEPRÍTOMNÝ

Za dodávateľa: JUDr. Elzner
Ing. Martin Muravský
Ing. Jozef Krajčovič
p. Emil Labaš

NEPRÍTOMNÝ
NEPRÍTOMNÝ
[Handwritten signature]

Za projektanta: Ing. Vladislav Slosarčík
.....

NEPRÍTOMNÝ

Za stavebný dozor investora: Rudolf Kralevič
.....

[Handwritten signature]

Za agentúru: PaedDr. Ondrej Mokriš
.....

NEPRÍTOMNÝ