



OBEC KAMIENKA

## ZÁZNAM z pracovného stretnutia na stavbe č.5

### „Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu  
V Kamienke dňa: 17.10.2011

- Program :
- 1/ Otvorenie
  - 2/ Obhliadka stavby
  - 3/ Kontrola plnenia úloh z kontrolného dňa stavby č.4
  - 4/ Plnenie harmonogramu výstavby
  - 5/ Záver

- 1/ Otvorenie a privítanie pozvaných hosti uskutočnil starosta obce na obecnom úrade.
- 2/ Obhliadka stavby – obhliadku stavby si pozvaní uskutočnili každý samostatne.
- 3/ Dodávateľ stavby predložil harmonogram výstavby, postup a množstvo stavebných prác nezodpovedá tomu harmonogramu a jeho plnenia.
  - a/ **Zateplenie budovy** – komplet: Úprava povrchov, osadenie: nesplnené t.j. sokel  
Termín ukončenia prác 6.10.2011, nesplnené, nový termín do 20.10.2011  
Izolácie tepelné – Termín ukončenia prác 3.10.2011, nesplnené, nový termín 20.10.
  - b/ **Obnova strešného plášťa**: konštrukcie klampiarske – nesplnené, nie sú osadené strešné okná z pozinkovaného plechu, snehové zachytávače tyčové, oplechovanie vstupnej striešky, opätovné namontovanie bleskozvodov.  
Termín ukončenia prác 7.10.2011, nesplnené, nový termín 20.10.2011
  - c/ **Bezbariérový prístup** – Termín ukončenia prác- 5.10.11, nesplnené, n. t. 20.10.2011
  - d/ **Materská škola**: Zvislé a kompletne konštrukcie – dokončiť štítové murivo  
Termín ukončenia prác – 10.10.2011, nesplnené, nový termín 18.10.2011
- Ostatné konštrukcie a práce - montáž lešenia Termín montáže. 10.10.11 sčasti splnené  
Montáž sadrokartónu Termín montáže- okamžite t.j.18.10.11
- Konštrukcie tesárske – montáž strešnej konštrukcie, Termín nástupu 4.10.2011 splnené  
previesť latovanie, paropriep. fólia, impregnácia Bochemitom OB, posvorníkovať konštr  
Termín dokončenia 19.10.2011
- Konštrukcie klampiarske – montáž strešnej krytiny, Termín nástupu 19.10.2011
- Úprava povrchov – vonkajšie zateplenie, Termín nástupu 15.10.2011, nový termín 19.10.11
- Konštrukcie doplnkové kovové- osadenie okien Termín nástupu 14.10.2011, neplnené  
nový termín nástupu 19.10.11, ukončenie 20.10.11
- Izolácie proti vode: Termín nástupu 17.10.11- dokončenie 19.10.11

Izolácie tepelne: termín nástupu 21.10.11, po ukončení tesárskych a klampiarskych prác  
Zdravo technika: rozvody vody a kanalizácie termín dokončenia 21.10.11  
Ústredné vykurovanie : Termín nástupu montáže 19.10.11 ukončenie montáže príz.21.10.11  
4 Záver- Investor stavby a vedenie školy požaduje aby dodávateľ stavby urýchlene dokončil s prácami na objektoch v ktorých prebieha vyučovací proces t. j. v bodoch 4a, b, c, v blokoch A, B, C a zároveň konštatuje, že stavebné práce nepostupujú podľa harmonogramu výstavby, ktorý spracovala fir. EURO-BUILDING, s.r. Bratislava

5/ Zástupca fir. Alumínium systém s.r.o. sa zaviazala, že vstupné dvere do MŠ budú prerobené s dodaním nového zámku na päť uzáverové, vymeniť na schodišti okno s pevným sklom za otváranie s ovládaním v 1/3 od spodku, preto opätovne žiadam o splnenie úlohy – vyjadrenie dod. stavby, tieto práce prevedie až nakoniec..

5a/ EURO-BUILDING, s.r. Bratislava v zastúpení fir. Alumínium systém s.r.o. predložila tri varianty a/ pásový schodolez , cena ... 5 500, Eur s DPH  
b/šikma schod, plošina V 65 ZM 110582 . 15 714 Eur.  
c/ šikma schod, plošina V 65 ZM 110453 ..21 859 Eur

#### **Vyjadrenie investora:**

Investor stavby požaduje dodávku a montáž šikmej schodiskovej invalidnej plošiny podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom.

5b/Investor stavby požaduje od gen. projektanta zakreslenie požiadaviek od zástupcu OR HaZZ a RÚVZ V Starej Ľubovňa zo záznamu z prac. stretnutia č.4, ako aj doriešenie dilatačnej škáry pri vstupných dvojkrídlových dverách zo schodišťa.

5c/ Investor stavby žiada dodávateľa stavby o vybúranie otvoru medzi výdajňou stravy a izolačkou ako je zakreslené vo výkrese D-1-104, veľkosť okna 2000 x 500 so strednou priečkou pevné neotváranie pod stropom.

5d/Vybavenie školy- neplní sa/ pri zabezpečovaní vybavenia školy žiadame dodávateľa tohto zariadenia konzultovať s riaditeľkou Z.Š.

5e/**Vyjadrenie investora stavby:**Investor stavby dôsledne žiada o navýšenie počtu pracovníkov a doložiť nové spracovanie harmonogramu jednotlivých stavebných prác tak aby termín ukončenia celej stavby bol v súlade so Zmluvou o dielo.





## OBEC KAMIENKA

	Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienska
ITMS kód	22110120493

# PREZENČNÁ LISTINA

z pracovného stretnutia stavby: „Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienska“

ktoré sa uskutočnilo dňa: 17.10.2011 o 9,00 hod.

Za investora: Ing. Juraj Jedinák, starosta obce .....  
 PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy .....  
 p. Peter Bittner ..... NEPRI TOMNÝ  
*Ing. Juraj Šurgeti*

Za dodávateľa: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva ..... NEPRI TOMNÝ  
 JUDr. Elzner, HURAJT .....  
 Ing. Martin Muravský, ..... NEPRI TOMNÝ  
 Ing. Jozef Krajčovič .....  
 p. Emil Labaš, .....  
*P. JAROSLAV KOŽATE*

Za projektanta: Ing. Vladislav Slosarčík .....  
*MS*

Za stavebný dozor investora: Rudolf Kralevič .....  
*Rudolf Kralevič*

Za agentúru: PaedDr. Ondej Mokriš .....  
*Ondej Mokriš*