207/2011
dňa 17.8.2011

EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava
STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
OH SAS 18001

Faktúra 200100403

Dodávateľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
83104 BRATISLAVA
SLOVAKIA

IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuil@netax.sk
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 91249
IČ DPH:

IČO: 00329941
DIČ: 2020698581

Obec Kamienka

Kamienka 123
065 32 KAMIENKA
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 11.08.11
Dátum vz.daň.pov.: 31.07.11
Dátum splatnosti: 10.09.11
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 200100403
Konšt. symbol: 0308
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Č. účtu: 2629740152
SWIFT:
IBAN:

Dodacia adresa

Účet: 0200 2714301656
Druh zmluvy: 20012010
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 1954

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo č. 20012010 zo dňa 30. 9. 2010 a jej dodatku vykonané práce na diele " Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom cetre obce Kamienka" vo výške

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH

%	Základ	Čiastka DPH	Celkom
20	EUR 91960,4800	EUR 18392,1000	EUR 110352,5800

Rabat	
Celkom	EUR 110352,58
Zaokrúhlenie	
Zaplatené/Záloha	
Celkom k úhrade	**EUR 110352,58**

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

PREVZAL DŇA: 17.08.2011 ING. JEDINÁK

Obec KAMIENKA okr. Stará Ľubovňa - 2 -

V KAMIENKE
DŇA: 17.8.2011

Rudolf KRALEVIČ stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Zvolená Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Vystavil: Jajcajová Renáta
Tel., e-mail:

Strana: 1 / 1
Spracované v SAP Business One

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.6.-31.7.2011 Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

Euro-Building a.s. BA IČO: 35683066

sídlo: Bratislava DIČ: 2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kamienka IČO: 00329941

sídlo: Kamienka DIČ: 2020698581

Stavba: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka

Miesto: Kamienka

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				392 362,48
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		91 960,48	91 960,48
3.	DPH	0,00	20.00 %	18 392,10	18 392,10
4.	Celkom	0,00		110 352,58	110 352,58

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	Obec KAMIENKA okr. Stará Ľubovňa
podpis	podpis

V Bratislave Dátum: 8. 8. 2011

Ing. Martin MURAVSKÝ stavbyvedúci SKSI Ev. č. 11273 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

V Kamienke Dňa: 12.8.2011

Rudolf KRALEVIČ stavebný dozor SKSI Ev. č. 03795*10* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka
Objednávateľ: Obec Kamienka
Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

Od: 1. 6. 2011
Do: 31. 7. 2011
Dátum: 2. 8. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
KAMIENKA	**Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka**	**91 960,48**	**18 392,10**	**110 352,58**	**0,00**
01	**SO-01 Hlavná budova**	**52 063,47**	**10 412,69**	**62 476,16**	**0,00**
A1	SO-01-A1 Zateplenie budovy	48 178,10	9 635,62	57 813,72	0,00
A2	SO-01-A2 Obnova strešného plášťa	3 885,37	777,07	4 662,44	0,00
A3	SO-01-A3 Bezbariérové prístupy	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**SO-03 Materská škola**	**39 897,01**	**7 979,40**	**47 876,41**	**0,00**
A101	SO-03-A101 Architektonicko - stavebné riešenie	35 149,74	7 029,95	42 179,69	0,00
A102	SO-03-A102 Zdravotná technika	4 747,27	949,45	5 696,72	0,00
A103	SO-03-A103 Ústredné vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
A104	SO-03-A104 Vnútorná elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
A105	SO-03-A105 Bleskozvod	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Vybavenie školy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031	Vybavenie školy	0,00	0,00	0,00	0,00

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov
Ev. č. 11223

V KAMIENCE
DňA: 17. 8. 2011
Rudolf KRALEVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.6.-31.7.2011

Názov stavby	**Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka**	JKSO	
Názov objektu	**SO-01 Hlavná budova**	EČO	
Názov časti	**SO-01-A1 Zateplenie budovy**	Miesto	Kamienka

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamienka	00329941	2020698581
Projektant	Ing.Slosarčík		
Zhotoviteľ	Euro-Building a.s. BA	35683066	2020339211

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Dagmar Veselá	02.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00
2		Montáž	21 848,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	20 968,66	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00%	0,00
4		Montáž	5 360,80	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		48 178,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	48 178,10
24	DPH 20,00 % z 48178,10	9 635,62
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**57 813,72**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ 17.08.2011

Dátum a podpis — Pečiatka

Obec KAMIENKA okr. Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ 08.08.11

Dátum a podpis — Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11
Ev. č. 11228
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

v KAMIENKE
DňA: 17. 8.
Rudolf KRALEVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.6.-31.7.2011

Stavba: **Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka**

Objekt: **SO-01 Hlavná budova**

Časť: **SO-01-A1 Zateplenie budovy**

JKSO:

Miesto: Kamienka

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

Dátum: 2. 8. 2011

Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**21 848,64**		**0,00**		**13,02**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**19 141,46**		**0,00**		**0,00**
1	R	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	115,200	8,87	1 021,82	0,00	0,00	0,000	0,00
5	R	625252306	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	388,320	39,96	15 517,27	0,00	0,00	0,000	0,00
6	R	625252307	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	115,200	22,59	2 602,37	0,00	0,00	0,000	0,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 627,78**		**0,00**		**0,00**
7	R	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	664,800	3,63	2 413,22	0,00	0,00	0,000	0,00
9	R	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	48,000	0,33	15,84	0,00	0,00	0,000	0,00
10	R	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	48,000	0,56	26,88	0,00	0,00	0,000	0,00
11	R	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,000	3,58	171,84	0,00	0,00	0,000	0,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**79,40**		**0,00**		**13,02**
12	R	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m		14,703	5,40	79,40	0,00	0,00	2,411	13,02
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**26 329,46**		**0,00**		**7 092,55**
		713	**Izolácie tepelné**				**914,60**		**0,00**		**7 092,11**

Martin MURÁNYI stavbyvedúci SKSI Ev. č. 11222

Rudolf KRALEVIČ stavebný dozor SKSI č. 03795*10*

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	R	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	100,000	0,72	72,00	0,00	0,00	775,430	558,31
14	*283*	*2837653050*	*ORSIL ORSTROP hrúbka 100 mm + fólia paropriepustná a paronepriepustná*	*m2*	*200,000*	*4,08*	*816,00*	*0,00*	*0,00*	*1 550,860*	*6 327,51*
15	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,200	22,17	26,60	0,00	0,00	9,305	206,29
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**3 147,45**		**0,00**		**0,24**
16	R	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	126,400	23,63	2 986,83	0,00	0,00	0,000	0,00
17	R	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	126,400	0,73	92,27	0,00	0,00	0,000	0,00
18	R	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	88,000	0,64	56,32	0,00	0,00	0,000	0,00
20	R	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,306	39,31	12,03	0,00	0,00	0,006	0,24
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**22 267,41**		**0,00**		**0,21**
21	R	7676311221	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 900 mm - Z/4 B	ks	3,000	22,68	68,04	0,00	0,00	0,000	0,00
22	*611*	*6114110400 1*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 900/900 - Z/4 B*	*kus*	*3,000*	*79,38*	*238,14*	*0,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
23	R	7676311241	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1200 mm - Z/2 A	ks	4,000	37,80	151,20	0,00	0,00	0,000	0,00
24	*611*	*6114113400 1*	*Plastové okno dvojdielne jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1200/1800 - Z/2 A*	*kus*	*4,000*	*234,37*	*937,48*	*0,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
25	R	7676311541	Montáž okna plastového dvojdielneho dvojkrídlového so zasklením šírky 2400 mm x výšky 2400 mm - Z/1 B	ks	24,000	60,48	1 451,52	0,00	0,00	0,000	0,00
26	*611*	*6114117100*	*Plastové okno dvojdielne dvojkrídlové otváravé,otvaravo-sklopné v/š 2400/2400 - Z/1 B*	*kus*	*24,000*	*665,31*	*15 967,44*	*0,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
27	R	7676311542	Montáž okna plastového jednodielneho dvojkrídlového so zasklením šírky 1200 mm x výšky 2400 mm - Z/2 B	ks	6,000	45,36	272,16	0,00	0,00	0,000	0,00
28	*611*	*6114117100 2*	*Plastové okno jednodielne dvojkrídlové otváravé,otvaravo-sklopné v/š 2400/1200 - Z/2 B*	*kus*	*6,000*	*317,53*	*1 905,18*	*0,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*

Ing. Martin MUCHA
stavbyvedúci
Ev. č. 11223
Výkon Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján KRÁLEVIČ
stavebný dozor
Ev. č. 03795*10*
Výkon Slovenská komora stavebných inžinierov

V KAMENICE
Dňa: 14.8.

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	R	767631305	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	64,27	64,27	0,00	0,00	0,000	0,00
0	611	6114110800	*Plastové okno dvojdielne jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 3800/1300 - Z/5 B*	*kus*	*1,000*	*558,19*	*558,19*	*0,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
33	R	7676413211	Montáž dverí plastových, vchodových dvojkrídlových , so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1800 mm - Z/6 B dvere	ks	1,000	49,14	49,14	0,00	0,00	0,000	0,00
34	611	6114122300 1	*Plastové vchodové dvojkrídlové dvere v/š 2100/1800 - Z/6 B*	*kus*	*1,000*	*546,23*	*546,23*	*0,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
35	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,965	29,73	58,42	0,00	0,00	0,007	0,21
			Celkom				**48 178,10**		**0,00**		**7 105,57**

V Komárne dňa: 14.9.2017

Rudolf KRALEVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11223
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.6.-31.7.2011**

Názov stavby	**Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka**	JKSO	
Názov objektu	**SO-01 Hlavná budova**	EČO	
Názov časti	**SO-01-A2 Obnova strešného plášťa**	Miesto	Kamienka

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamienka	00329941	2020698581
Projektant	Ing.Slosarčík		
Zhotoviteľ	Euro-Building a.s. BA	35683066	2020339211

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Dagmar Veselá	02.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 944,70	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	940,67	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 885,37	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 885,37
24	DPH 20,00 % z 3885,37	777,07
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 662,44**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 17.08.2011

Dátum a podpis

Pečiatka

Obec KAMIENKA okr. Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ 08.08.11

Dátum a podpis

Pečiatka

- 2 -

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11223
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

v KAMIENKE
Dňa: 17.8.2011

Rudolf KRALOVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.6.-31.7.2011

Stavba: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka

Objekt: SO-01 Hlavná budova

Časť: SO-01-A2 Obnova strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Kamienka

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

Dátum: 2. 8. 2011

Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 885,37**		**0,00**		**34 108,10**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 885,37**		**0,00**		**34 108,10**
9	R	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	100,000	7,24	724,00	0,00	0,00	877,86	6 355,74
10	*138*	*138800090 1*	*Plech tvarovaný trapézový s polyesterovou úpravou LTP 45 Dn/0,5 mm*	*m2*	*110,000*	*26,77*	*2 944,70*	*0,00*	*0,00*	*965,65*	*25 850,45*
11	R	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných 0,007t	m2	100,000	1,90	190,00	0,00	0,00	877,86	1 667,94
12	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,897	29,73	26,67	0,00	0,00	7,87	233,98
			Celkom				**3 885,37**		**0,00**		**34 108,10**

V Kamienke
dňa: 17. 8. 2011

Rudolf KRALEVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Výdola Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11223
Výdola Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.6.-31.7.2011**

Názov stavby	**Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka**	JKSO	
Názov objektu	**SO-03 Materská škola**	EČO	
Názov časti	**SO-03-A101 Architektonicko - stavebné riešenie**	Miesto	Kamienka

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamienka	00329941	2020698581
Projektant	Ing.Slosarčík		
Zhotoviteľ	Euro-Building a.s. BA	35683066	2020339211

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Dagmar Veselá	02.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	34 317,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	579,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	253,55	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 149,74	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	35 149,74
24	DPH 20,00 % z 35149,74	7 029,95
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**42 179,69**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 17.08.2011

Dátum a podpis

Pečiatka

Obec KAMIENKA okr. Stará Ľubovňa

- 2 -

Zhotoviteľ 08.08.11

Dátum a podpis

Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11223
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

V KAMIENKE
DŇA: 17.8.2011

Rudolf KRALEVIČ
~~stavebný do~~zor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.6.-31.7.2011

Stavba: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka

Objekt: SO-03 Materská škola

Časť: SO-03-A101 Architektonicko - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Kamienka

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

Dátum: 2. 8. 2011

Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 317,01**		**0,00**		**29 174,83**
		1	**Zemné práce**				**1 763,48**		**0,00**		**0,00**
1	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	91,800	14,97	1 374,25	0,00	0,00	0,000	0,00
2	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	91,800	4,24	389,23	0,00	0,00	0,000	0,00
		2	**Zakladanie**				**8 217,94**		**0,00**		**0,00**
3	R	274311114	Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	91,800	89,52	8 217,94	0,00	0,00	0,000	0,00
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**4 402,17**		**0,00**		**16 053,83**
4	R	311231470	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	10,000	109,56	1 095,60	0,00	0,00	146,530	16 053,83
6	R	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	26,668	123,99	3 306,57	0,00	0,00	0,000	0,00
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**14 140,18**		**0,00**		**0,00**
21	R	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	39,900	96,46	3 848,75	0,00	0,00	0,000	0,00
22	R	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,826	997,72	824,12	0,00	0,00	0,000	0,00
23	R	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	302,760	31,27	9 467,31	0,00	0,00	0,000	0,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**5 165,02**		**0,00**		**4 118,64**
37	R	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	958,485	5,40	5 165,02	0,00	0,00	762,711	4 118,64
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**628,22**		**0,00**		**9 002,36**

Ing. Martin MURÁR stavebný dozor SKSI Ev. č. 11223 Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

V KAMIENKE DňA: 17.8.2011

Rudolf KRÁL stavebný dozor SKSI Ev. č. 03795*10* Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	R	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,600	1 047,03	628,22	0,00	0,00	8,598	9 002,36
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**832,73**		**0,00**		**1 716,24**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**832,73**		**0,00**		**1 716,24**
49	R	711121131	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	266,000	0,38	101,08	0,00	0,00	0,000	0,00
50	*111*	*1116174000*	*Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250kg*	*t*	*0,399*	*390,61*	*155,85*	*0,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
51	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	66,000	2,05	135,30	0,00	0,00	200,000	410,00
52	*628*	*6283228500*	*Pásy ťažké asfaltované Foalbit S 40*	*m2*	*87,285*	*4,85*	*423,33*	*0,00*	*0,00*	*264,500*	*1 282,83*
53	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,834	20,59	17,17	0,00	0,00	1,137	23,41
			Celkom				**35 149,74**		**0,00**		**30 891,07**

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11223
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

V KAMENICI
DňA: 14.8.2019

Rudolf KRALEVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.6.-31.7.2011

Názov stavby	Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Materská škola	EČO	
Názov časti	SO-03-A102 Zdravotná technika	Miesto	Kamienka

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamienka	00329941	2020698581
Projektant	Ing.Slosarčík		
Zhotoviteľ	Euro-Building a.s. BA	35683066	2020339211

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Dagmar Veselá	02.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 780,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	966,68	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 747,27	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 747,27
24	DPH 20,00 % z 4747,27	949,45
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 696,72**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ 17.08. 2011

Dátum a podpis — Pečiatka

Obec KAMIENKA okr. Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ 08.08.11

Dátum a podpis — Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

V KAMIENKE
DňA: 17.8.2011

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11223
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rudolf KRALEVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.6.-31.7.2011

Stavba: **Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka**

Objekt: **SO-03 Materská škola**

Časť: **SO-03-A102 Zdravotná technika**

JKSO:

Miesto: Kamienka

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

Dátum: 2. 8. 2011

Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 780,59**		**0,00**		**62,49**
		1	**Zemné práce**				**3 489,64**		**0,00**		**0,00**
1	R	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	55,140	41,59	2 293,27	0,000	0,00	0,000	0,00
2	R	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	44,110	7,59	334,79	0,000	0,00	0,000	0,00
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	106,130	2,77	293,98	0,000	0,00	0,000	0,00
4	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	106,130	1,47	156,01	0,000	0,00	0,000	0,00
5	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	5,060	3,30	16,70	0,000	0,00	0,000	0,00
6	R	171101121	Uloženie sypaniny nesúdržných kamenistých hornín	m3	5,060	2,54	12,85	0,000	0,00	0,000	0,00
7	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,680	2,64	83,64	0,000	0,00	0,000	0,00
8	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,420	10,17	187,33	0,000	0,00	0,000	0,00
9	R	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	18,420	6,03	111,07	0,000	0,00	0,000	0,00
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**120,96**		**0,00**		**0,00**
10	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,780	32,00	120,96	0,000	0,00	0,000	0,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**169,99**		**0,00**		**62,49**
17	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		7,249	23,45	169,99	0,000	0,00	2,665	62,49
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**966,68**		**0,00**		**463,09**

Ing. Martin MUKAJ stavbyvedúci Ev. č. 11223 Výbor Slovenskej komory stavebných inžinierov

V KAMIENKE dňa: 17. 8. 2011

Rudolf KRALEVIČ stavebný dozor SKSI Ev. č. 03795*10* Výbor Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**966,68**		**0,00**		**463,09**
24	R	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	8,000	12,61	100,88	0,000	0,00	36,000	453,96
25	R	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	11,500	15,41	177,22	0,000	0,00	0,000	0,00
26	R	721171113	Potrubie z nóvodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4,9	m	35,000	19,40	679,00	0,000	0,00	0,000	0,00
35	R	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,512	18,71	9,58	0,000	0,00	0,488	9,13
			Celkom				**4 747,27**		**0,00**		**525,58**

V KATIENKE
DňA: 17. 5. 2017

Rudolf KRALEVIČ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 03795*10*
Výdoba Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Martin MURAVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11223
Výdoba Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.8.-31.7.2011 Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

Euro-Building a.s. BA IČO: 35683066
sídlo: Bratislava DIČ: 2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kamienka IČO: 00329941
sídlo: Kamienka DIČ: 2020698581

Stavba: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka
Miesto: Kamienka

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				392 362,48
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		91 960,48	91 960,48
3.	DPH	0,00	20.00 %	18 392,10	18 392,10
4.	Celkom	0,00		110 352,58	110 352,58

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
podpis	9. 8. 2011 podpis

V Bratislave Dátum: 8. 8. 2011